



cf: 92071350398 Fax: 0544/249888 email: protocollo@bonificaromagna.it pec: bonificaromagna@legalmail.it www.bonificaromagna.it

PROT. N.

Ravenna, 15/09/2023

Oggetto: : Riscontro a sollecito lavori di pulizia e ripristino argini e chiuse sul fiume Montone

Gent.mo FIUMI MICHELE Via Giovanni Cimabue, 13 48015 CERVIA RA

PEC: michelefiumi@pecgiornalisti.it

Buongiorno,

a riscontro della sua mail in data 28/08 u.s. si riporta il cronoprogramma delle attività di ripristino delle chiuse idrauliche, paratoie ed impianti posti su canali di bonifica in corrispondenza dei punti di immissione nel Fiume Montone.

La manutenzione degli argini del fiume non compete al nostro Consorzio ma direttamente alla Regione Emilia Romagna.

In dettaglio:

Paratoia ed idrovoro San Lazzaro

Paratoia funzionante in manuale. Ripristino impianto elettrico e telecontrollo Entro 31/10

Paratoia ed idrovoro Fontana 1

- Paratoia e ventola antiriflusso funzionanti correttamente manualmente mediante il volantino sull'attuatore
- Installazione nuova elettropompa base Dal 18/09 al 22/09
- Revisione, verifiche e riconsegna seconda elettropompa Entro Fine settembre
- Rifacimento completo impianto elettrico, linee e quadri Dal 20/09 al 06/10





Rifacimento impianto telecontrollo e rimessa in funzione in automatico Entro 31/10

Paratoia ed idrovoro Fossatone Rio Cosina

- Paratoie funzionanti in manuale (una paratoia correttamente funzionante mediante il volantino sull'attuatore - la seconda attualmente è chiusa e movimentabile solo mediante camion gru, in quanto stiamo ricostruendo l'asta e la cremagliera, che conto saranno rimontate entro la fine della prossima settimana)
- Revisione, verifiche e riconsegna elettropompa Già riconsegnata e posizionata in vasca Entro 14/09
- Rifacimento completo impianto elettrico, linee e quadri Dal 11/09 al 06/10
- Prove funzionali e rimessa in funzion e in automatico Dal 09/10
- Installazione nuovo gruppo elettrogeno Fine febbraio 2024
- Installazione nuova elettropompa aggiuntiva Fine febbraio 2024

Ventola, paratoia ed idrovoro Fontana 2

- Ventola antiriflusso revisionata e funzionante
- Installazione motopompe provvisionali e condotte mobili Entro 22/09
- Partenza delle attività inerenti la progettazione del nuovo idrovoro e della paratoia automatizzata Settembre 2023
- Ultimazione nuovo idrovoro e paratoia automatizzata Dicembre 2024

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente IL CAPO SETTORE T1 GESTIONE BONIFICA RETI ED IMPIANTI Ing. Alberto Vanni